

## VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

### Beszámoló a TOP aktualitásairól

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett pályázati felhívások közel mindegyikére vonatkozóan megszülettek a támogató döntések a 2017. év folyamán.

A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának kialakításához szükséges volt a megyei közgyűlés ezen célra létrehozott ideiglenes bizottsága által meghozott megyei szintű javaslat megküldése. A 2016. II-III. negyedévben benyújtott (első körös) támogatási kérelmek esetében az ideiglenes bizottság 2016. november 25-én, majd 2017. február 14-én ülésezett. A közgyűlés 46/2016 (V.31.) sz. határozatával a DEB-ek tagjaként kijelölt szavazótagok az ideiglenes bizottság javaslata alapján megküldték szavazatukat az NGM által lebonyolított írásos DEB szavazáshoz. A DEB 2017. február 21-én hozta meg döntési javaslatát a támogatási kérelmekről, összesen 171 db támogatási kérelem esetében, amelyeket 2017. október 13-án további 27 db követett.

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet értelmében a területi kiválasztási eljárásrend esetében a DEB által meghozott döntési javaslatot az Irányító Hatóság megküldi a területi szereplő részére egyetértés céljából. A rendelet 64. § (4) bekezdése alapján csak akkor hozható támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan formában egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott.

Az Irányító Hatóság több körben küldte meg a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntési javaslatát egyetértés céljából a Közgyűlés Elnöke részére. A Közgyűlés 2017. év során 5 alkalommal, 2018. év során mindeközéig 1 alkalommal tárgyalta a döntési javaslatokat, és hozott döntést a kérelmek támogathatóságáról.

A Vas megye számára a 7 éves programperiódus alatt rendelkezésre álló összesen 21,13 milliárd Ft-os keretre meghirdetett 21 db pályázat felhívásra összesen 230 db támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 26 milliárd Ft igénnyel.

A kötelezettségvállalásra vonatkozó támogató döntéseket 130 db kérelem esetében meghozta az Irányító Hatóság, a támogatási szerződések megkötése és az előlegek lehívása szinte kivétel nélkül megtörtént a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága közreműködésével, összesen mintegy 17,3 milliárd Ft értékben. 2017. év végén további 24 db projektjavaslattal kapcsolatban született támogató döntés.

Vas megye esetében csupán 5 db támogatási konstrukció esetében maradt érdemi forrás 2017. évben további pályázati felhívások meghirdetésére. Ezen felhívásokra 2017. augusztus-szeptember folyamán, illetve 2018. év elején benyújtották kérelmeiket a pályázó önkormányzatok. A támogatói döntések meghozatala az alábbiak kiírások esetében folyó év nyarán várható:

- *TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés* c. felhívás esetében felhasználható 247 millió Ft keretösszegre beérkezett 1 db kérelem, 247 millió Ft igényelt támogatással;
- *TOP 1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés* c. felhívás esetében felhasználható 810 millió Ft keretösszegre beérkezett 6 db kérelem, összesen 1,38 milliárd Ft igényelt támogatással;
- *TOP 3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése* c. felhívás esetében 3 db kérelem 345 millió Ft igényelt támogatással;
- *A TOP 5.3.1 Helyi közösségi programok megvalósítása* c. felhívás esetében felhasználható 392 millió Ft keretösszegre beérkezett 11 db kérelem, 560 millió Ft igényelt támogatással,
- *A TOP 1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése* c. felhívás esetében felhasználható 182,7 millió Ft keretösszegre 2018. év elején hirdetett meg felhívást az Irányító Hatóság, a felhívás benyújtási határideje 2018. május 31-e.

A 154 db támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területén megvalósuló 19,812 milliárd Ft támogatási összeggel megvalósuló projektállomány előrehaladása az alábbiak szerint alakul:

- **támogatási szerződés megkötése folyamatban:**
  - 23 db projekt (15%)
  - 2 345 millió Ft támogatási összeggel (12%),
- **tervezési, előkészítési fázis folyamatban:**
  - 27 db projekt (18%)
  - 4 129 millió Ft támogatási összeggel (21%),
- **közbeszerzési eljárás folyamatban (előkészítés alatt vagy lezárult):**
  - 49 db projekt (32%)
  - 7 447 millió Ft támogatási összeggel (38%),
- **kivitelezés folyamatban:**
  - 38 db projekt (24%)
  - 2 959 millió Ft támogatási összeggel (15%),
    - ebből 27 db 2018. nyár folyamán elkészül (1 693 mrd Ft értékben),
- **programmegvalósítás folyamatban** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási projektek esetében):
  - 4 db projekt (2,5%)
  - 1 874 millió Ft támogatási összeggel (9,5%),
- **beruházás lezárult:**
  - 11 db (7%) projekt
  - 1 007 millió Ft támogatási összeggel (5%)

A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 71 db (összesen közel 9 milliárd Ft összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a költségútlépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 20-30%-kal is megnövekedtek. További többletköltséget okozhatnak több esetben azok a tervezési, műszaki előkészítési hiányosságok, amelyek okán a pályázati felhívások előírásainak nem minden tekintetben megfelelő előkészítési dokumentációk készültek a pályázatok benyújtását megelőzően.

A megyei önkormányzat felmérte a megyében már támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány megvalósítása során felmerülő költségútlépéseket. Ezen információk részben a már lefolytatott közbeszerzési eljárásokon, részben a tervezői költségbecsléseken, illetve piaci információkon alapulnak.

A feltárt többletigények összege jelenleg több, mint 2 milliárd Ft, ez a szám azonban várhatóan tovább fog növekedni, tekintettel arra, hogy jelen állapotban információ csak a projektállomány csak egy szűkebb köréről áll rendelkezésre, a projektek jelentős része az előkészítésnek abban a fázisában van, ahol a projektgazdák még nem rendelkeznek pontos információkkal a várható költségútlépésekről.

A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A költségnövekmény igények a Kormány egyedi döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt költségvetése 30%-át kitevő mértékig. Amennyiben az igényelt költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének 15%-úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott vizsgálatot követően hozható döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is megkéri a kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig két projekt költségnövekmény igénye szerepelt a közgyűlés előtt.

A beruházási költségek jelentős emelkedése által okozott problémák a projektek időbeli előrehaladását is jelentősen hátráltatják. Ennek ellensúlyozására az Irányító Hatóság engedélyezi a projektek átütemezést, abban az esetben, ha ez nem jár az operatív program eredményességét mérő indikátor-vállalások veszélyeztetésével.

## **Határozati javaslat**

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Felelős:** Majthényi László, a közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2018. április 19.**

**Majthényi László sk.**