



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

**BESZÁMOLÓ**

**a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa keretében a Vas megye számára eredetileg rendelkezésre álló összesen 21,13 milliárd forintos keretre meghirdetett 21 darab pályázat felhívásra összesen 232 darab támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 27 milliárd forintos igénnyel.

A 177 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területén megvalósuló 22,5 milliárd forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány a megyei keret 106,5%-os lekötését jelenti. A projektek előrehaladása az alábbiak szerint alakul:

- **támogatási szerződés megkötése folyamatban:**
  - 14 darab projekt (8%)
  - 1 602 millió Ft támogatási összeggel (7%),
- **tervezési, előkészítési fázis folyamatban:**
  - 19 darab projekt (11%)
  - 2 781 millió Ft támogatási összeggel (12%),
- **közbeszerzési eljárás folyamatban:**
  - 18 darab projekt (10%)
  - 3 861 millió Ft támogatási összeggel (17%),
- **kivitelezés folyamatban:**
  - 31 darab projekt (18%)
  - 4 114 millió Ft támogatási összeggel (18%),
- **beruházás lezárult:**
  - 81 darab (46%) projekt
  - 7 800 millió Ft támogatási összeggel (35%)
- **programmegvalósítás folyamatban** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási projektek esetében):
  - 14 darab projekt (8%)
  - 2 357 millió Ft támogatási összeggel (10%),

A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 76 darab (összesen 9,4 milliárd forintos összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, megkezdődik a projektzárás folyamata. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága a tavalyi év folyamán megkezdte ezen projektek záró helyszíni ellenőrzéseit, melyek sikerrel zárultak. Jelenleg a projektek 10%-a esetében történt meg a záró ellenőrzés.

Bár a megye számára a 2014-2020-as uniós ciklus indulása idején dedikált forráskeretet kimerítették a nyertes pályázatok, a teljes operatív program szintjén történő forrásátcsoportosítások révén további lehetőségek nyíltak meg a megyei pályázati felhívások meghirdetésére. Ezek részben az országos indikátorvállalások teljesítésével, részben kormányzati szakpolitikai célok érvényesítésével függnek össze. Az átcsoportosítások eredményeként az alábbi felhívások jelentek meg, illetve jelennek meg az év folyamán:

- TOP 1.4.1 „*A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*”, melynek keretében 2019. áprilisában mintegy 700 millió Ft értékben érkeztek be projektjavaslatok óvodák fejlesztésére. Döntés ezen projektjavaslatokról 2019. őszén várható.
- TOP-1.4.1-19 „*Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése*” c. felhívás estében 2,45 milliárd Ft keretösszeggel válik lehetővé új bölcsődei férőhelyek fejlesztése. A felhívás több szakaszban nyílik meg, a beadási határidők: július 25-e, augusztus 15-e és szeptember 13-a.
- TOP 1.2.1 „*Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés*”. A benyújtási határidő 2019. szeptember 30.
- TOP 3.1.1 „*Fenntartható települési közlekedésfejlesztés*” (kerékpárutak fejlesztése). A benyújtási határidő 2019. szeptember 30. Keretösszeg: kb. 350 millió Ft.
- TOP 2.1.3 „*Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések*” (csapadékvíz-elvezetés). Keretösszeg: kb 1 mrd Ft.

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-kal is megnövekedtek.

A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A költségnövekmény igények a Kormány egyedi döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt költségvetése 30%-át kitevő mértékig. Amennyiben a költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének

15%-át, úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott vizsgálatot követően hozható döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is kikéri a kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 19 projekt költségnövekmény igénye érkezett be visszamutatásra a megyei önkormányzathoz összesen 432 millió Ft támogatási igénnyel, amelyek közül 12 esetben már megtörtént a Kormány döntése a többletigény finanszírozásáról (összesen 317 millió Ft értékben), így ezen projektek megvalósítása is biztosítottá vált.

### **Határozati javaslat**

A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Felelős:** Majthényi László, a közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2019. június 27.**

**Majthényi László sk.**