

## **VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

### **Beszámoló a TOP aktualitásairól**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett pályázati felhívások közel mindegyikére vonatkozóan megszülettek a támogató döntések a 2017. év folyamán.

Az Irányító Hatóság több körben küldte meg a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntési javaslatát egyetértés céljából a Közgyűlés Elnöke részére. A Közgyűlés 2017. év során 5 alkalommal, 2018. év során mindezidáig 1 alkalommal tárgyalta a döntési javaslatokat, és hozott döntést a kérelmek támogathatóságáról.

A Vas megye számára a 7 éves programperiódus alatt rendelkezésre álló összesen 21,13 milliárd Ft-os keretre meghirdetett 21 db pályázat felhívásra összesen 232 db támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 27 milliárd Ft igénnyel.

Vas megye esetében csupán 5 db támogatási konstrukció esetében maradt érdemi forrás 2017. évben további pályázati felhívások meghirdetésére. Ezen felhívásokra 2017. augusztus-szeptember folyamán, illetve 2018. év elején benyújtották kérelmeiket a pályázó önkormányzatok. A támogatói döntések meghozatala nagyobb részben 2018. első félévében, kisebb részben második félévében megtörténtek.

A 177 db, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területén megvalósuló 22,5 milliárd Ft támogatási összeggel megvalósuló projektállomány előrehaladása az alábbiak szerint alakul:

- **támogatási szerződés megkötése folyamatban:**
  - 29 db projekt (16%)
  - 3 435 millió Ft támogatási összeggel (15%),
- **tervezési, előkészítési fázis folyamatban:**
  - 30 db projekt (17%)
  - 3 883 millió Ft támogatási összeggel (17%),
- **közbeszerzési eljárás folyamatban:**
  - 23 db projekt (13%)
  - 4 613 millió Ft támogatási összeggel (20%),
- **kivitelezés folyamatban:**
  - 44 db projekt (25%)
  - 4 882 millió Ft támogatási összeggel (22%),
    - ebből 28 db 2018. év folyamán elkészül (2 978 millió Ft értékben),

- **beruházás lezárult:**
  - 47 db (27%) projekt
  - 3 859 millió Ft támogatási összeggel (17%)
- **programmegvalósítás folyamatban** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási projektek esetében):
  - 4 db projekt (2%)
  - 1 874 millió Ft támogatási összeggel (9%),

A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 76 db (összesen 9,4 milliárd Ft összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a költségűtlépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-al is megnövekedtek.

A megyei önkormányzat felmérte a megyében már támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány megvalósítása során felmerülő költségűtlépéseket. Ezen információk részben a már lefolytatott közbeszerzési eljárásokon, részben a tervezői költségbecsléseken, illetve piaci információkon alapulnak.

A feltárt többletigények összege jelenleg több, mint 2 milliárd Ft, ez a szám a közbeszerzések lezárultával azonban tovább fog növekedni.

A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A költségnövekmény igények a Kormány egyedi döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt költségvetése 30%-át kitevő mértékig. Amennyiben a költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének 15%-át, úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott vizsgálatot követően hozható döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is megkéri a kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 10 projekt költségnövekmény igénye szerepelt a közgyűlés előtt.

A beruházási költségek jelentős emelkedése által okozott problémák a projektek időbeli előrehaladását is jelentősen hátráltatják. Ennek ellensúlyozására az Irányító Hatóság engedélyezi a projektek átütemezést, abban az esetben, ha ez nem jár az operatív program eredményességét mérő indikátor-vállalások veszélyeztetésével.

A 272/2014. évi kormányrendelet módosításáról szóló 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet további pontosításokat fogalmaz meg a felmerülő költségnövekmény-igények

támogathatóságával kapcsolatban. Ennek értelmében a többletigények elsődlegesen az operatív program keretének terhére elégíthetők ki, hazai költségvetési forrás igénybevételére ilyen célra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha

- az operatív program adott prioritása már nem nyújt fedezetet a felmerülő költségnövekmény-igényre
- a projekt az eredményességi keretbe tartozó indikátorok célértékeihez hozzájárul
- a projekt megvalósítása a műszaki tartalom csökkentésével, önerő bevonásával, vagy hitel felvételével nem biztosítható

### **Határozati javaslat**

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Felelős:** Majthényi László, a közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2018. december 6.**

**Majthényi László sk.**