



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

**BESZÁMOLÓ**

**a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa keretében a Vas megye számára eredetileg rendelkezésre álló összesen 21 130 millió forintos keretre meghirdetett 22 darab pályázat felhívásra összesen 316 darab támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 43 093 millió forintos igénnyel.

A 243 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területét érintően 36 504 millió forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány az eredetileg megítélt megyei keret 173%-os lekötését jelenti. A projektek előrehaladása az alábbiak szerint alakul:

- **tervezési, előkészítési fázis folyamatban:**
  - 16 darab projekt (6,6%)
  - 2 293 millió Ft támogatási összeggel (6,2%),
- **közbeszerzési eljárás folyamatban:**
  - 17 darab projekt (7%)
  - 3 949 millió Ft támogatási összeggel (10,8%),
- **kivitelezés folyamatban:**
  - 23 darab projekt (9,5%)
  - 4 285 millió Ft támogatási összeggel (11,7%),
- **beruházás lezárult:**
  - 172 darab (70,8%) projekt
  - 23 279 millió Ft támogatási összeggel (63,8%)
- **programmegvalósítás folyamatban** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási, képzési projektek esetében):
  - 12 darab projekt (4,9%)
  - 702 millió Ft támogatási összeggel (1,9%),
- **programmegvalósítás befejeződött** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási, képzési projektek esetében):
  - 3 darab projekt (1,2%)
  - 1 995 millió Ft támogatási összeggel (5,5%)

A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 118 darab (összesen 16 906 millió forintos összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve

annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, megkezdődött a projektzárás folyamata. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága megkezdte ezen projektek záró helyszíni ellenőrzéseit, melyek ellenőrzések lefolytatását a koronavírus okozta járványhelyzet jelentősen korlátozta, így az elmúlt időszakban a zárások egy része dokumentum-alapú ellenőrzés mellett történt.

A zárás alatt álló, illetve lezárt projektek támogatási összege 13 564 millió Ft, ez a teljes projektállomány összegének 37%-a.

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-kal is megnövekedtek.

A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A költségnövekmény igények a Kormány egyedi döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt költségvetése 30%-át kitevő mértékig. Amennyiben a költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének 15%-át, úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott vizsgálatot követően hozható döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is kikéri a kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 67 projekt költségnövekmény igénye részesült összesen 1 603 millió Ft támogatással, így ezen projektek megvalósítása is biztosítottá vált.

A TOP program megvalósítása mellett 2021-ben megindult a program folytatásaként értelmezhető **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)** előkészítése is.

A megyei stratégiai dokumentumok (területfejlesztési koncepció és program) megújítását követően Vas Megye Integrált Területi Programjának (ITP) elkészítése jelentkező feladatként, amely már a TOP Plusz konkrét pályázati lehetőségeinek keretrendszerét határozza meg. A megyei közgyűlés jóváhagyását követően a 1781/2021. (XI.2.) Korm. határozat keretében megtörtént a megyei Integrált Területi

Programok (ITP-k) Kormány általi jóváhagyása, így a TOP Plusz pályázati felhívásai meghirdethetőek.

A program keretében Vas megye területére vonatkozó teljes keretösszeg: 45 057 millió Ft (az összeg tartalmazza a Szombathely MJV területén felhasználható 13 447 millió Ft forrást is).

Az első körben, 2021 novemberében megjelent pályázati felhívások esetében a pályázatok benyújtása megtörtént 2022 januárjában, amelyet 2022 áprilisában egy további felhívás benyújtási szakaszának zárása követett.

Felhívás	Beérkezett pályázatok száma (db)	Igényelt támogatás (millió Ft)
4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1	3 000
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 973
Élhető települések	67	23 893
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek	23	2 289
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	19	5 468
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	17	2 752

A fenti felhívások kapcsán a döntéseket részben már meghozta a program irányító hatósága egyes földrajzi egységek – forrásfelhasználási módok- esetében, a döntések fennmaradó hányada a következő időszakban fog megtörténni. A támogató döntéssel rendelkező projektek esetében a támogatási szerződések megkötése és az előlegek folyósítása is megtörtént 2022. március 31-ig.

A további felhívások esetében a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidők az alábbiak szerint alakulnak:

- Helyi gazdaságfejlesztés 2022.06.10.
- Helyi és térségi turizmusfejlesztés 2022.06.17.
- Belterületi utak fejlesztése 2022.06.03.
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  
2022.09.10. (2. benyújtási szakasz)  
2022.10.22. (3. benyújtási szakasz)

### **Határozati javaslat**

A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Felelős:** Majthényi László, a közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2022. április 22.**

**Majthényi László sk.**